

(参考様式) (第 19 条関係)

維 持 管 理 計 画

作成日 2025 年 11 月 26 日

太陽光発電施設の設置場所	長野県上田市手塚字池上 226	
事業者名（法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、住所及び連絡先）	〒386-0027 長野県上田市常磐城5-3-29 株式会社ガリレオ 代表取締役 合原亮一 0268-22-6211	
保守点検責任者	氏名及び住所	株式会社ガリレオ
	電話番号	0268-71-0635
合計出力	49.5kW	
維持管理の内容	別紙のとおり	
施設撤去予定日（事業終了予定日）	2044 年 12 月 31 日	
損害保険の加入状況	☒ 有 ☐ 無 設備設置時に加入予定 (保険内容 自然災害 電氣的・機械的事故の対応)	
太陽光発電施設を撤去する際の対応	撤去業者に依頼します	
維持管理計画及び状況の公表方法	https://solar.galileo.co.jp/maintenanceplan_naganopo/ にて公表	

※標識に掲示することにより公表する場合には、標識の記載項目と同一のところは記載を省略することができます。

＜太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容＞

○強風による飛散

- ・太陽光電池モジュール、架台の固定部に緩みがないこと、基礎などが強度不足になるような劣化がないことを保守点検項目に従い巡視を実施

○豪雨による水害

- ・土砂崩れ等の兆候がないか、排水機能に異常がないか、保守点検項目に従い巡視を実施

＜土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が生じ、又は周辺地域の環境の保全に支障が生じた場合に予定している措置の内容＞

特定区域以外の区域になりますが、土砂災害等が発生した場合は損害保険で対応予定です

<別紙>

太陽光を電気に変換する施設

対象	該当の有無	点検箇所	点検項目	点検方法	点検頻度
太陽電池アレイ	☑	太陽電池モジュール	表面及び裏面に著しい汚れ、きず、破損がない。	目視	年1回
			端子箱に破損、変形がないか		年1回
			フレームに著しい汚れ、きず、腐食、破損がない。		年1回
	☑	コネクタ	破損、変形がなく確実に結合されている。		年1回
	☑	ケーブル	配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない。		年1回
			配線に過剰な張力、余分な緩みがない。		年1回
	☑	電線管	破損、変形、汚損、腐食がなく正しく固定されている。		年1回
	☑	接地線	接地線に著しい破損、断線がなく正しく接続されている。		年1回
			接続部に緩み、破損がない。		年1回
	☑	架台	基礎に著しいひずみ、損傷、ひびなどの破損が進行していない。		年1回
			架台に著しい変形、きず、汚損、さび、腐食、破損がない。		年1回
			積雪による沈降、不等沈降、地際腐食等などの影響がない。		年1回
			ボルト、ナットの緩みがない。		年1回
			固定強度に不足の懸念がない。		年1回
接続箱	☑	本体	著しい汚損、さび、腐食、破損、変形がない。		年1回
			固定ボルトなどに緩みがなく確実に取り付けられている。		年1回
			雨水、じんあい等の侵入がない。		年1回
	☑	配線	配線に著しい汚損、破損、きず、さびがなく正しく固定されている。		年1回
漏電遮断器	☑	本体	著しい汚れ、さび、腐食、破損、変形などがない。		年1回
	☑	配線	配線に著しいきず、破損がない。		年1回
パワーコンディショナー	☑	本体	著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損、変形がない。		年1回
			固定ボルトなどに緩みがなく確実に取り付けられている。		年1回

			コーキングなどの防水処理に異常がなく雨水などの侵入がない。		年1回
			運転時の異常な音、振動、臭い、加熱がない		年1回
	☒	配線	配線に著しい汚れ、破損、汚れ、さび、腐食、破損などがない。		年1回

附帯施設

対象	該当の有無	点検箇所	点検項目	点検方法	点検頻度
法面・擁壁	☐	切土法面	小段の沈下がない。	目視	
			排水溝の損傷がない。		
			目地にずれがない。		
			開口量の大きな亀裂が発生していない。		
			吹付工法等の剥離がない。		
			法枠工法等の破断がない。		
			はらみ出しの発生がない。		
			大量の湧水（濁り）がない。		
			崩落がない。		
			上部斜面からの土砂流出がない。		
	☐	盛土法面	小段の沈下がない。		
			段差が発生していない。		
			排水溝の損傷がない。		
			法尻の崩落がない。		
			オーバーフローによる洗掘がない。		
			大量の湧水（濁り）がない。		
			湧水箇所の軟弱化がない。		
		擁壁	亀裂、割れが生じていない。		
			座屈、段差、傾斜がない。		
			つなぎ目にずれがない。		
排水設備	☐	排水溝、枡	水路に落下物等のつまり、堆積がない。		
			亀裂、ずれがない。		
			破損がない。		
			排水設備外への漏水がない。		
調整池	☐	提体	上下流の法面に崩れ、亀裂、損傷、陥没、漏水がない。		
			堤頂に亀裂、沈下、損傷、陥没、漏水がない。		

			草木の繁茂がない。		
	☐	基礎	堤体の基礎に漏水、地山のはらみ出し、沈下、崩壊がない。		
	☐	余水吐き	導流水路に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。		
			越流部に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。		
			放流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない。		
	☐	放流施設	規定の放流先以外への漏水、土砂の流出がない。		
			呑口部に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。		
			吐き口に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。		
			油等の浮遊がない。		
	☐	貯留部	法面に崩れ、亀裂、破損、湧水がない。		
			天端に損傷、沈下、陥没、損傷がない。		
			貯留部低地に著しい土砂の堆積がない。		
			油等の浮遊がない。		
			下流河川（周辺）に洗掘、崩壊がない。		
防護柵、堀	☐	フェンス（防護柵）	著しいさび、きず、破損、傾斜がない。		
	☒	標識（事業計画、注意喚起）	視認性を損なう汚れ、文字の色落ち、擦れ、破損がない。	年1回	
	☐	入口扉	開閉に異常がなく施錠に問題がない。		
進入路・管理道	☐	通路等	周辺からの土砂の流入、堆積がない。		
			事業地周辺への土砂の流出がない。		
			雨水等による洗掘がない。		
			草木の繁茂がない。		
設置地盤	☐	舗装あり地盤	亀裂、剥離がない。		
			段差、傾斜がない。		
			空洞の発生（土砂の流出）がない。		
			隆起の発生がない。		
設置地盤	☐	舗装なし地盤	周辺からの土砂の流入、堆積がない。		
			事業地周辺への土砂の流出がない。		
			雨水等による洗掘がない。		
			草木の繁茂がない。		

※施設の規模や立地、設備に応じた内容の点検項目を適宜追加してください。